



Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



Aalborg arealforvaltning  
J.nr. NST-4160-00265  
Ref. Peter Hahn  
Den 7. marts 2016

## Møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 29. februar 2016 kl. 10.00-12.00

Mødested: Stigsborg Brygge

### Referat:

**1. Emner til eventuelt**

Ingen emner til eventuelt

**2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet)**

Referat godkendt med den bemærkning, at AAK kommer med et tilbagespil på fondens udspil om økonomi ifm. udsætning af kronstyr.

**3. Økonomi**

Peter orienterede indledningsvis om, at EU kommissionen har godkendt vores ansøgning om forlængelse af projektet. Projektet afsluttes nu med udgangen af 2018.

a. *Forslag om omdisponering af projektbudget (bilag 1 og 2)*

Peter gennemgik regnskab, det estimerede forbrug og forslag til omdisponeringer i projektbudgettet. AVJF forventer udelukkende at afholde personel de sidste to år og vil indregne andre omkostninger i 2016.

Styregruppen godkendte projektgruppens indstilling (bilag 1). Peter udarbejder et orienterings/anmodningsnotat til kommissionen og sender det rundt i styregruppen til kommentering.

b. *Cash flow (bilag 3)*

./.

Cash flow skema justeres med de korrekte sumtal. Sendes sammen med referat af styregruppemødet. Cash flow skemaet skal fremover være styregruppen i hænde senest ved årsskiftet.

4. Orientering vedr. fremdrift på delaktiviteter

a. *Hegnsprojekt.*

Færste-projekt vundet af Anton Christensen. Kommunen har indgået aftale med Peter Larsen om, at lade hegnet fortsætte lige ned langs Møllesøvej. Det bliver en billigere løsning ind den oprindelige. Forventningen er derfor, at det samlede budget for hegnsprojektet ikke bliver højere.

Der er endnu ikke en strækning af hegnet, som er afsynet og kan meldes klar/færdig. Det skal indskræpes overfor entreprenøren, at dagbøder er gældende. **Roar** snakker med Jens Vinge om at indskræpe dette overfor entreprenøren. Forvaltningsplan forventes færdig umiddelbart efter arbejds møde den 10/3.

Udfordringen i hegnsprojektet bliver at koordinere udslusning af kron dyr med forsinkelsen på færste-arbejdet. Løsningen bliver, at lade kron dyrene opholde sig længere tid i udslusningshegnet. 12 kron dyr og 12 elge får GPS. Fonden og AAK arbejder på, at få etableret en karantæneplads i Tyskland med tyske elge. Lykkes det ikke, hentes resten af elgene hjem fra Sverige.

b. *Detailprojekterne (C2, C3, C9)*

Klage fra Jens Hjort over Fredningsnævnets fornyede tilladelse til naturgenopretning i Smidie fenner ligger nu i klagenævnet.

C9 er færdig og tages af dagsordenen på fremtidige styregruppemøder.

Digebyggeriet ved Birkesø er under udarbejdelse. Vandindvindingstilladelse mangler. Peter tager direkte kontakt til Vaun. *Vand-*

*indvindingstilladelsen er givet umiddelbart efter styregruppemødet.*  
Birkesø forventes at være færdig til sommer. Vi venter dog med at lukke vand ind i søen til anlægsarbejdet i Purker Fenner er igangsat.

c. *C4 Purker Fenner*

Udbudsforretning er afsluttet. Anton Christensen har vundet. Kontraktunderskrivelse udsættes til NMKN har meddelt, om klage over vandløbstilladelsen kan behandles inden 18/3. Kommunen prøver herefter at søge om en fristforlængelse.

i. *Herunder klagenævnets behandling af klagesager*

Klagenævnet er underbemandet, men vil så hurtigt som muligt vurdere, om klagen kan afgøres hurtigt og inden den 18/3.

Ansøgning om fristforlængelse sættes i gang med det samme.

Jacob orienterede om, at Svendsen har fået tilsagn til græsning på alle sine arealer.

Generelt om klagesituationen: det er vigtigt at sager og bemærkninger til klager ikke ligger og venter på vores borde. Alt hvad vi selv er herrer over, skal behandles hurtigt, så det ikke er os, der forsinker projektet.

d. *C6 Paraplymosen*

Status: Vandløbstilladelse mangler. Den forventes ude inden Påske. Fonden har erhvervet 1,5 ha. i Paraplymosen.

e. *C8 Rydning i Portlandmosen*

Intet nyt. Tages af dagsordenen på fremtidige styregruppemøder.

f. *C10 Invasive arter*

Endnu en mårhund er fanget. Driften fortsætter projektførelsen ud.

g. *C11 Demonstrationsprojekt*

Intet nyt

h. *D2 Publikumsfaciliteter*

Udbud på pavillon afsluttet og vundet af lokal entreprenør. Udgifter til stier og ramper ligger ud over udbudet. Forventeligt 150.000 kr.

**5. Presse- og Kommunikationsplan (udleveret)**

Indvielse af pavillon tages op i styregruppen, når pavillonen står færdig.  
Eventuelt til Mosens Dag 3. september

Natursyn sender udsendelse om elge og kronstyr i mosen mandag den 7. marts.

Tema for ekspertgruppemødet 12. maj: Monitoringsprogram – både for LI-FE-projektet og for græsningsprojektet isoleret.

**6. Eventuelt**

Næste styregruppemøde: 12.maj 2016 kl 9-10 på Vildmosecentret.