



Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



J.nr. NST-4160-00265

Ref. Peter Hahn

Den 27. februar 2015

Referat af

Møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 25. februar 2015 kl. 13.00-15.00

Mødested: NST Himmerland

1. Emner til eventuelt
 - Ekspropriation på Birkesø.
 - Evt. første spadestik til anlægsarbejde.
 - Film Nordisk råd-regi om RAMSAR og CO2

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 - Godkendt

3. Økonomi
 - a. Godkendelse af indstillinger (Se Indstillingsnotat med bilag)
Styregruppen er enige i, at projektgruppen søger EU om de nødvendige budgetændringer. **Peter** konsekvensretter balanceregnskabet med de besluttede besparelser og udsender et beslutningsnotat (bilag til referatet).

Besparselsen på vandledningen godkendes. I tilfælde af brud på vandledningen aftaler AAK og AVJNF at holde Lille Vildmose Naturfond skadesløs. Med hensyn til elledningen undersøger Karen mulighederne for at afholde udgifterne hertil af anden side. Er det ikke muligt, fastholdes ønsket om omlægning af elledning jf. de-

tailprojektet.

Projektgruppen kan på baggrund heraf underskrive kontrakten med entreprenøren, men fortsat under forudsætning af myndighedsgodkendelse.

- b. Budget med flow (udleveres)
Skemaet angiver regnskabet ÅTD og likviditetstrækket fordelt over resten af projektperioden.

4. Orientering vedr.:

- a. Hegnsprojekt.

Udbud udsendes inden for et par uger. Forventning til kontrakt med opstart af hegn i maj. Afslutning i dec. 2015. Udsætning af dyr planlægges til første halvår 2016.

Kontrakt underskrevet med entreprenører, der skal rydde traceet. Enkelte delstrækninger udsættes af hensyn til andre delprojekter. Rydningsopgaven koster 230.000 kr., hvilket er lavere end forventet. Besparelsen er indregnet i balanceregnskabet.

Det er gået godt med opsætning af prøvestrækninger, men der er udfordringer med opsætning på selve højmosen. anbefalinger indarbejdes i notat til udbudsmaterialet for det samlede hegn. Fødevarerstyrelsen har ingen bemærkninger til elgene. Ikke nødvendigt med karantæne af elge.

Steffen Bengtsson har fremhævet et muligt problem i forbindelse med udhegningen af Peter Larsens græsfenner. Vandring af malkekøer ud og ind af indhegningen kan skabe problemer med åbne låger. Problemet kan løses ved at lede hegnet helt udenom hele Peter Larsens græsarealer. Besparelsen skal beregnes og skal indregnes i balanceregnskabet. Alternativt at hegnet sættes hele vejen op langs Møllesøvej.

- b. Detailprojekterne (C2, C3, C9)

Birkese: **Karen** undersøger mulighederne for tilskud til etablering

af ny elledning fra anden side. Styregruppen tilslutter sig projektgruppens besparelsesforslag på nær vand- og el, som først skal undersøges nærmere. AAK og AVJNF er dog enige om, at såfremt der ikke kan findes en alternativ finansiering af vandledningen, bibeholdes den nuværende vandledning under forudsætning af, at Lille Vildmose Naturfond holdes skadesfri ved evt. brud på ledningen.

Smidie Fenner: På grund af risiko for udsivning af vand fra fennerne og ud i den foreslåede nye grøft langs matrikel 1a, nedlægges i stedet en PE-membran. Styregruppen tilslutter sig de foreslåede besparelser.

Tofte Mose NØ: Genetablering af nuværende sti på fondens areal skal regnes med ind. Besparelsen bliver således kun 150.000 kr. og ikke 200.000 kr.

Styregruppen tilslutter sig de foreslåede besparelser.

c. C4 Purker Fenner

Henrik Svendsens efterbehandling er næsten færdig og følger planen.

Detailprojekt er næsten færdigt. Myndighedsbehandlingen påbegyndes til maj. Selve projektet laves efter Birkesø.

d. C6 Paraplymosen

Projektet har førsteprioritet på klargøring. Kommunen har anmeldt projektet efter VVM-reglerne og VVM-screeningsafgørelsen forventes lige på trapperne. Andre myndighedsbehandlinger undervejs.

e. C8 Rydning i Portlandmosen

Projektet er færdigt

- f. C10 Invasive arter
Projektet følger tidsplanen og budgettet.
 - g. C11 Demonstrationsprojekt
Projektet er anlagt. Tilbage er monitoring.
 - h. D2 Publikumsfaciliteter
Restbeløbet i budgettet anvendes på fugleplatform ved Birkesø.
5. Nyt om Lille Vildmose Naturfonds jordfordeling
Spritmarken ser ikke ud til at blive omfattet af en jordfordeling.
Jan Thaysen fik heller ikke en afklaring på jordstriben ved C9, men er i færd med at forsøge en sidste gang. Jacob taler med Jan Thaysen om sene-
ste nyt.
AVJNF er ikke indstillet på at fortsætte et forsøg med en jordfordeling.
- Da Spiritmarken ikke forventes opkøbt, vil en besparelse på dige ved cykel-
sti og overløbsbygværk ved Birkesø ikke kunne realiseres.
6. Kommunikation/inddragelse af parterne i. f. m. tilgang til pressen
AAK orienterede om, at TV2 Nord og en freelance journalist gerne vil føl-
ge hegnsprojektet. Derudover har DR2 et ønske om at lave en udsendelse
om hegnsprojektet. Styregruppen besluttede, at A. V. Jensen Naturfond og
Aalborg Kommune tager afklarende møde med begge interesserede, hvor-
efter der tages endelig stilling til, om der indgås en aftale om optagelser til
nyhedsdækninger og dokumentarudsendelser. Lille Vildmosecentret indby-
des også til de afklarende møder. *Aalborg Kommune har efterfølgende til-
budt at tage initiativ til møderne.*
AVJNF ønsker en milepælsplan for, hvornår individuelle historier bringes
frem, så alle parter kan være orienteret og enige om indholdet.
Milepælsplanen skal indeholde meddelelser om eksempelvis hvornår gra-
vearbejdet påbegyndes, så lokale kan forholde sig til det.
Projektgruppen har allerede på baggrund af mediestormen på hegnsprojek-

tet henover jul udarbejdet en presse- og kommunikationsplan, som mere detaljeret beskriver forventede pressetiltag ansvarsfordeling.

Konklusionen er, at der skal være enighed i projektgruppen før nyheder bringes.

NST orienterede om, at Nordisk Ministerråd forventer at give tilsagn om midler til et projekt, som skal udbrede budskabet om moser/peatlands evne til at tilbageholde kulstof. Projektet udspringer af et arbejde i en nordisk-baltisk arbejdsgruppe under Ramsar-konventionen. Peter forventes at være tovholder på projektet grundet Lille Vildmose's nylige udpegning som Ramsarområde. Projektet kører i 2015.

7. Eventuelt

- Ekspropriation på Birkesø. Sagen blev hjemsendt af byrådet til fornyet behandling. Ny behandling kommer for udvalget 5/3 og kan forhåbentlig forelægges byrådet 9/3.

- Evt. første spadestik til anlægsarbejde. Udsættes indtil klage over vandløbstilladelsen er behandlet i NMKN.

Næste styregruppemøde: Det nåede vi ikke at beslutte. **Peter** vender tilbage med forslag