

Følgegruppemøde den 27. august kl 16 – 1730

Vi mødtes ved Jagtforeningens parkeringsplads og gik en tur langs den sti, der er var ved blive anlagt mod syd. Der er en meget flot strækning med store træer ud mod Landkanalen

Nedenfor er et ganske kort referat af de væsentligste informationer/drøftelser

Anlægsarbejdet generelt

Arkil vores entreprenør har meget travlt med anlægsarbejde forskellige steder i området og der er generelt stor tilfredshed med deres arbejde. Der har været ferielukket i et par uger sidst i juli, men ellers har arbejdet kørt tilfredsstillende også rent vejrmæssigt, idet der kun har været få dage med vejrlig (regnvejr).

Stier

Der er gang i anlæg af stier rundt langs kanten af området. Stierne anlægges sådan som det tidligere har været vist for følgegruppen med et smallere ridetrace (ca. 75 cm) et bredere cykel/gangtrace (ca 250 cm) og her imellem en midterrabat med et tyndt lag jord (og som med tiden vil blive bevokset med græs og urter) til at adskille de to traceer.

Diger

Arbejdet pågår og entreprenøren arbejder sig fremad fra syd og langs Landkanalen. Det sker med stor forsigtighed, og tilgangen arbejdet justeres noget undervejs således at det sker så optimalt som muligt. Der er udlagt et mindre antal fliser på siderne af diget, og her måles højden på digerne. Sætningerne følges nøje og digerne har sat sig noget. Det har hele tiden været en forventning om at de nok vil sætte sig, og det sker i sær på en strækning på ca. 75 m.

Friluftsfaciliteter

Naturstyrelsen er gået i gang med at prøve at skaffe nogle midler til friluftsfaciliteter. Det sker til nogle af de tiltag der blev drøftet på sidste følgegruppemøde. Der følges op på dette ved de kommende møder.