



Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



Aalborg arealforvaltning  
J.nr. NST-4160-00265  
Ref. Peter Hahn  
Den 10. december 2015

## Referat

### Møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 9. december 2015 kl. 13.00-15.00

Mødested: Hjørtevej 3

**1. Emner til eventuelt**

Emner om cash-flow skema og personel er tilføjet punktet Økonomi

**2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet)**

Godkendt

**3. Afklaring af samarbejde om vedligeholdelse af publikumsfaciliteter.**

Vedligehold og ansvar for publikumsfaciliteterne i projektet (Tranereden, Brandvagtårnet, Boardwalk til Kællingbjerg, borde/bænkesæt, 2 stk. P-pladser (Grøn Vækst-projekter) samt udsigtspavillonen ved Birkesø (foråret/sommeren 2016))

Kommunen kommer med oplæg på til næste projektgruppemøde, hvilke faciliteter, der vedligeholdes af kommunen og på hvilket niveau vedligeholdelsen vil ske. Kommunen foreslår et kortbilag med angivelse af adressaten på faciliteterne.

**4. Prissætning af kronstyr**

AVJF har bedt Steffen Bengtsson, Faunaforst om input til prissætning af de kronstyr, der skal sættes ud i Mellemområdet (Bilag 1).

./.

**Det indstilles, at styregruppen godkender vurdering, regnestykket og udsætningsplanen, som fremlagt i bilag 1.**

Note: Peter spørger kommissionen (monitor) om udgifter til krondyrene kan konverteres til fondens egenfinansiering.

Konklusion på punktet: Kommunen kommer med et tilbagespil på fondens udspil om økonomi.

**5. Økonomi**

./.

a. Status per delaktivitet (bilag 2)

En detaljeret gennemgang af budget og regnskab og omfordeling foretages i projektgruppen i januar inden næste styregruppemøde i februar.

Balanceregnskabet udvides til at indeholde alle actions.

b. Budget med flow (uddeles)

Erstattes af den fremtidige cash-flow oversigt

c. Personel

Alle melder fortsat samtlige forbrugte timer ind på projektet. Et merforbrug holdes dog ude af refusionsopgørelsen.

d. Cash-flow

Peter laver en cashflow-oversigt for de samlede udgifter/indtægter for hele projektet inklusiv forlængelsen. Peter tager et møde med kommunens regnskabskyndige i begyndelsen af det nye år.

Anders og Kirsten sætter sig sammen og gennemgår ligeledes totaløkonomien.

6. Orientering vedr. fremdrift på delaktiviteter

a. Hegnsprojekt.

Større andel af budget over på elg-del, da der kun er bevilliget 22 km hegn i LIFE-projektet.

7 km af hegnet mangler, men forventes færdigt med udgangen af februar.

Der har været gjort et stort forsøg på at få indhakked ved Peter Larsen med. Det er ikke lykkedes. Der er i stedet indgået en aftale om to elektroniske låger plus en ekstra arbejdslåge.

Færister: Den ene færister laves af Leif Christensen, da han i forvejen er i gang med vejarbejdet på Vildmosevej

Færisterne forventes udbudt inden nytår og ilægning af færister skal være færdige inden de første krondyr fra Tofte Skov hentes ind, dvs. marts 2016.

b. Detailprojekterne (C2, C3, C9)

De fleste tilladelser er i hus. Vi forventer en afgørelse på klagen over vandløbstilladelsen på Birkesø inden for få uger. Herefter kan anlægsarbejdet påbegyndes.

Kommunen vil vurdere sin praksis med at give klager 3 uger til at uddybe en klage efter klagefristens udløb.

C3: Fredningsnævnet er forelagt en fornyet ansøgning, da den nuværende udløber til marts 2016. Fredningsnævnet forventer ikke at komme med en afgørelse på denne side af jul. Afgørelsen forventes påklaget.

C9 forventes snart færdig. En evaluering af action bruges til Smidie fenner.

c. C4 Purker Fenner

Alle tilladelser i hus. To klager på VL, som behandles i klagenævnet.

d. C6 Paraplymosen

Vandløbs-tilladelse mangler.

Klagefrist på §3 dispensation udløber den 14. december.

e. C8 Rydning i Portlandmosen

Ikke gennemgået

f. C10 Invasive arter

ikke gennemgået

g. C11 Demonstrationsprojekt

ikke gennemgået

h. D2 Publikumsfaciliteter

ikke gennemgået

Milepælsplan udleveret, men en fortsat meningsfuld brug af planen kræver en opdatering.

Peter vil arbejde på en udgave af planen, som kun indeholder de igangværende aktiviteter på hver aktion med en udvidelse af anlægsarbejdet.

## 7. Presse- og Kommunikationsplan (uddeles)

### a. Film

Styregruppen vurderer at EU-midler i stedet kanaliseres over til anlægsudgifter fremfor en film. Både fonden og kommunen er i besiddelse af droner og optagelser, som vil kunne klippes sammen til en film. Projektgruppen tager dette med i sine overvejelser omkring en film.

Kommunen tager kommunikationsplanen med tilbage til deres kommunikationsansvarlige, som kan vurdere

## 8. Eventuelt

Styregruppen ønsker en bedre proces for udsendelse af mødemateriale til styregruppemøderne.

Anders foreslår, at invitere lodsejerne inden for det tredje hegn ud og se elgene. Forslag om, at rådmanden inviterer lodsejere med familie til et arrangement. Arrangementet lægges ind i kommunikationsplanen, men forsøges afholdt inden jul eller som nytårsarrangement. Kirsten tager det med til udvalgmøde og snakker derefter med Jacob.

Næste styregruppemøde: **mandag den 29/2 kl 10-12 med frokost hos AAK.**

Hvis datoen ikke passer til alles kalender, sender Peter en Doodle ud.