

Følgegruppemøde den 11. august 2025

- 
- An aerial photograph of a vast, flat landscape, likely a wetland or marsh. A straight, light-colored path or road runs vertically through the center of the image. The ground is a mix of green and brown, with several small, irregular ponds or pools of water scattered throughout. The horizon is visible in the distance under a cloudy sky.
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst
 2. Dronebilleder
 3. Status for anlægsarbejder
 4. Opgaver der mangler
 5. Indvielse

Dronebilleder fra idag

Vandet begynder at kunne ses i den sydlige del!

Frisenvang



Ørbakkevej

Der tages billeder hver 14 dag
på 9 forskellige steder



Søborg Slotsruin



Pumpekanalen er lukket ved Bygaden

Sydenden – indløb endnu ikke åbnet



Langørevej fra Saltrup

Den nordlige del

Her er vandet ikke begyndt at stige!

Slotsruin set fra vest



Ny sti på diget

Maskiner der indgår i arbejdet derude

Fra pumpestation og mod syd



Slotsruin

Status fra Arkil-entreprenøren i dag

- Stien på diget bliver færdig meget snart uge – de er ved at lægge toplaget af grus på
- Boardwalket arbejdes der på. Skruerne er på vej i jorden
- Ellebækken i den nordlige del – der fyldes jord fra kanterne ned i grøften

Træbro - Boardwalk under etablering

Min. 4 ugers arbejde fra nu, hvis vejret er godt!


Skruerne kommer i jorden



Trædækket bliver ca 1½ m bredt




4 strækninger med trædække 138 m + 97 m + 50 m + 160 m = I alt 445 m



Figur 3.33: Delstrækninger beliggende under kote 1,5 m DVR90 er markeret med rødt

Etablering af boardwalk og hævnig af sti



Figur 3.34. Længdeprofil af den nuværende vej med fremtidig vintervandstand i kote 1,2 m DVR90, Boardwalk i kote 1,5 m DVR90 samt strækning med hævnig af sti til kote 1,5 m DVR90.

Anlægsarbejder der mangler

- Leret vejgrus på ridedsti vest for Landkanalen og på P-pladser
- Nedsivningsanlæg mv på de sidste ejendomme
- Prop i pumpekanalen syd for pumpestation
- Skilte ved P-pladser
- Optjek på broer ved Ørbakkevej
- Div. småting



Andre opgaver der mangler:

Opsætning af bænke

Opsætning af gule prikker til stiforbindelse

Informationsmateriale: digital guide

folder

informationsskilte til P-pladser, ved indgange, ved pumpestation

Græsningsfolde – hegn skal justeres

Indvielse – dato endnu ikke
fastlagt



Foto til
folder:
Lars Gejl

Indvielse

Dato: 30. september eller 29. september

Sted: Mellemholmen (mellem Søborg by og Søborg Slotsruin)

Program: Markedsplads 14 – 17 (endnu ikke helt fastlagt)

Taler kl 15: Minister Jeppe Bruus og evt. Royalt
Råbekæde "Sluk pumperne"
Borgmester Bent Hansen
Formand for pumpelaget Kaare Larsen
Fællessang skrevet til lejligheden

Indvielse af Søborg Sø

Vi forventer en indvielse i slutningen af september

Vi forventer at den afholdes på Mellemholmen mellem Søborg by og Slotsruinen

Program: Markedsplads er åben fra fx 15 – 18

Taler med råbekæde kl 16

Alle er velkomne. Kom gerne på cykel



Første udkast til tekst til
invitation/pressemeddelelse

Kom og mød alle de mange folk der har været involveret i projektet.
Lodsejere, myndigheder, organisationer, foreninger, mmm

I over 200 år har en gammel søbund syd for Gilleleje været drænet og brugt til landbrug. Nu genopstår søen, så den igen kan blive en af Nordsjællands største.

Arealet bliver et stort, sammenhængende naturområde på omkring 600 hektar. Heraf bliver godt halvdelen en lavvandet sø, der omgives af lysåbne, ferske enge. Det er først og fremmest til gavn for biodiversiteten med et vådområde, der blandt andet vil tiltrække et mangfoldigt fugleliv.

Projektet er også en stor gevinst for vandmiljøet og klimaet. Projektet forventes at reducere mængden af kvælstof til Kattegat med 20 tons årligt.

Projektet er et fyrtårnsprojekt og inspiration for nye projekter under Grøn Trepert.

Tilbud om teltplads 3x3 meter

Tilbuddet gives til de der står på listen på næste slide.

Tilbage melding ønskes snarest og senest den xx.

Naturstyrelsen står for placeringen af teltene

Naturstyrelsen står for opsætning og nedtagning af teltene

Teltholderne kan forventeligt køre direkte til teltpladsen, men kun i tidsrummet xx – xx

Teltholder står for oprydning af egne dele

Naturstyrelsen står for opsætning af skraldespande og toiletvogne

Nedenstående har fået tilbudt et telt til indvielsen
– meld gerne tilbage senest den 8. september

Naturstyrelsen	1
Gribskov kommune	2
Miljøstyrelsen, Miljø og ligestil	3
Styrelsen for Grøn omlægning,	4
Museum Nordsjælland	5
DOF	6
Friluftsrådet	7
DN	8
Landboforening og pumpelaget	9
Lokal historisk forening	10
Jagtforening	11
Søborg bylaug	12
Dragstup	
Græsted borgerforening	
Saltrup bylaug	
Lystfiskerforening	13
Arkil og WSP	14
Visit Nordsjælland	15
Nationalpark	
Drikkelse	16
Mad	17

Råbekæde

Forslag om råbekæde fra Mellemholme til pumpestationen

1000 m mellem Mellemholmen og pumpestationen
ca. 50 meter mellem grupperne – i alt 20 grupper

10 sek. pr gruppe dvs. i alt 200 sek.

3 minutter hver vej
6 minutter i alt

Forslag om en badge til børnene i råbekæden ala den som Fredensborg Naturskole laver.



FREDENSBORG NATURSKOLE
NATUR, OPLEVELSER OG UNDERVISNING



Kort opsamling fra mødet:

- Ønske om cykelstativer ved boardwalket
- Ønske om kort til bylaug til brug ved indvielse
- Næste møde i følgegruppen senere på efteråret
- Der kommer info om indvielsen ud så snart dato er kendt