



Klitsyn 2023 – Naturstyrelsen Vendsyssel

Jammerbugt kommune

Der er udlagt halm på stierne, som i de forrige år.

Syd for Blokhus

Ved skilt 113 er der blæst hul i klitten. Der udlægges 2 bunker(50m²) fyrtoppe.

Ved klittoppen ud for Sdr. Strandvej 36-38 har fyrtoppe fra 2022 fortsat effekt. Der gøres ikke yderligere i 2023.

Ved redningsskilt 119 er der opstået en ny afblæsningsflade. Der udlægges 12 bunker fyrtoppe (300m²). I efteråret suppleres med 3500 stk. hjelme.

Blokhus

Ved Egemosevej udlægges 1 bunke (25m²) langs stien til stranden.

Langs stier omkring Sømærket er der meget færdsel og større åbne flader i klitten. Der fladedækkes med 40 bunker fyrtoppe (1000 m²), 16 bunker fyrtoppe (400m²) ved stien til Høkervej samt 2*30 m fyrtoppe på række.

I umiddelbar nærhed af Sømærket ser tidligere års indsats ud til at have sin effekt og vegetationen breder sig.

Ved sti 33

Tidligere års indsats har haft positiv effekt og vegetationen breder sig.

Ved sti 31

Fyrtoppe fra 2022 er dækket af sand. Der udlægges 5 bunker fyrtoppe (125m²).

Imellem sti 2 og 3 ved Bettys vej

Hul nordvest for trappen fladedækkes med 8 bunker fyrtoppe (200m²).

Hjørring Kommune

Der er udlagt halm på stierne, som i de forrige år.

Klitterne ved Nybækkens udløb/Emil Nielsens Vej

Klitterne er stabiliseret med vegetation, de forrige års arbejde er ikke nødvendigt at supplere.

Klitterne ud for Harald Jensens vej

Klitterne er stabiliseret med vegetation, de forrige års arbejde er ikke nødvendigt at supplere.

Klitterne ved Jomfrubakkerne

4 bunker (100 m²) fyrtoppe.

Løkken

Ved trappen ved Ternevej udlægges 2 bunker fyrtoppe (50m²) og der nedskæres 10 meter af klitten.

Furreby

- Suppleres med 1 bunke (25m²) og 2m nedskæring af klitten ved Bjergbakken 15.
- Suppleres med 1 bunke (25m²) ved klitten imellem Bjergbakken 13 og 15.
- Fortsat virkning fra tidligere udlagt materiale i klitten ved Bjergbakken 21.
- 2 meter nedskæring og 5m² toppe udlægges ved mindre hul i klitten ved Bjergbakken 23.
- 2 meter nedskæring og 1 bunke (25m²) fyrtoppe ved hul imellem Bjergbakken 25 og 27.
- 1 bunke (25m²) imellem Bjergbakken 14 og 18.
- 3 meter nedskæring og 1 bunke (25m²) fyrtoppe i klitten ved Bjergbakken 12.
- 10 meter nedskæring langs hul i klitten ved Bjergbakken 10-12. Se tiden an om der skal udlægges fyrtoppe.
- 12 meter nedskæring og 2 bunker (50m²) fyrtoppe ved Bjergbakken 8-10.
- 25 meter nedskæring ved bunkeren nord for Bjergbakken.

Rubjerg Knude

Der foretages ikke yderligere sandflugtsdæmpning omkring knuden.

Lønstrup

- I vestlige ende af Bredningen er vegetationen begyndt at brede sig, hvor der tidligere lå et sommerhus. Der er ikke sandflugt fra jordoverfladen. Der følges op på udviklingen i 2024.
- Ved klitbakken er der et mindre hul, her udlægges 1 bunke fyrtoppe (25 m²).
- Nord for Vesterklit ved trappen ned til bunkeren er der begyndende hul langs og oven for trappen. Her udlægges 50 meter halm langs trappen, samt 10m² fyrtoppe i stien yderst mod vest.
- Vest for Bækslugten går en sti ned til trappen, hvor der er dannet et hul ved klittoppen. Her nedskæres 10 meter, udlægges 50 meter halm samt udlægges 1 bunke fyrtoppe.
- Nord for Bækslugten er der et hul, her udlægges 100 meter halm og 1 bunke (25 m²) fyrtoppe.
- Fra Søndre Strandvej og sydpå af stien på klittoppen udlægges 100 meter halm.
- Imellem Klitten 14-16 er der et større hul med afblæsningsflade. Her udlægges 3 bunker (75 m²) fyrtoppe samt nedskæres 15 meter.
- Vest for Revlen 31 er der et tidligere hul i klitten, hvor vegetation har lukket hullet igen. Her gøres ikke yderligere.

Harerenden/Skallerup

Der er få problemer med sandflugt. Der er leveret materiale til grundejerforening, som selv sørger for udlægning på stier.

Nørlev

- Vegetationen breder sig fortsat ved hul på Udemarken 12. Der er halm på stien. Der gøres ikke yderligere i år.
- NV for Udemarken 16 sættes en række fyrtoppe på 10 meter samt 50 m udlægning af halm på sti.

Kjul Strand

Ved stien fra Baltstersensvej og ud til stranden er der lagt halm og fyrtoppe. Generelt breder vegetationen sig på nordlige side af klitten.

Tannis Strand

Der er meget slid i klitterne ved toiletbygningen og ud til stranden. Her lægges fyrtoppe for at begrænse færdsel. En tidligere lukket sti er tilgroet og udgør ikke længere en risiko for sandflugt. Bag ved ishus er der flere stier, som udhuler klitten. Skiltningen her vurderes.

Frederikshavn Kommune

Stranden 2 – Højen Klit

Der er flere brud i klitten ud fra parkeringen ved Kanalvejen, hvor forrige års arbejder har begyndende virkning. Der suppleres med 20 bunker fyrtoppe, som sættes i rækker flere steder i klitterne.