



## Klitsyn i Jammerbugt Kommune 2018

### **Rødhus, Strandfogedensvej, d. 2. maj kl. 9.00. (Lokalnr. 350026)**

Deltagere:

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune  
Bent Pedersen, entreprenør  
3 lodsejere fra Sommerhusområdet ved Severinsvej  
Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel  
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel

Der udlægges halm på stierne mellem Rødhus og Blokhus.

Klitsynet blev indledt med en snak omkring udfordringer med Rynket Rose i klitterne. Kystdirektoratet er myndighed i forhold til klitfredet areal, og de skal give en dispensation, hvis valgt bekæmpelsesmetode strider med det tilladte for klitfredede arealer. Jammerbugt Kommune tilbyder at bidrage ved en eventuel ansøgning for et samlet område.

Nord for sti nummer 2 (K58) ved redningsskilt E113 er der et større brud i klitten. For at skabe ro og dæmpe sandflugten udlægges 25 bunker, ligesom der foretages nedskæring (ca. 50 meter).

Umiddelbart syd for skilt E114 ud for Ferborgvej udlægges som i 2017 3 bunker, og nedskæring foretages, hvor klitten udhules (ca. 10 meter).

Ved sti 5 (K49) suppleres tidligere års sandflugtsarbejde med 20 bunker (erosionen stærkest i sydlige del af brud). Der opstilles en række fyrretoppe ved bruddets åbning ved foden, dog således, at det stadig er muligt at passere gennem.

Ved sti nr. 6 (K48) nedskæres 20 meter (nord), og der udlægges 2 bunker fyrretoppe fordelt på syd og nordsiden af stiforløbet.

## **Blokhus, Strandvejen d. 2. maj kl. 10.00. (Lokalnr. 350026)**

Deltagere:

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune

Bent Pedersen, entreprenør

2 lodsejere fra sommerhusområdet.

Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel

Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel

Syd for nedkørslen står klitterne stejlt, men fyrretoppene udlagt i 2017 ligger hvor lagt og bidrager til at dæmpe sandflugten. I 2018 suppleres med i alt 50 bunker fyrretoppe i forlængelse af de i 2017 udlagte. På strækningen, hvor der blev udlagt fyrretoppe i 2017 forlænges nedenfor de eksisterende med yderlige toppe. Mod syd forlænges udlægningen hen forbi rundingen (ved runding bevares sti til Sømærket).

Ved sømærket udlægges ca. 10 baller halm for at mindske sliddet, hvor færdslen er meget intens. Bag sømærkes udlægges 10 bunker, der kan mindske sandflugten ind i land til gene for de bagvedliggende huse. Hjelmene sat i 2016 er stort set væk. Det vurderes ikke relevant at gentage initiativet, idet færdselen og sliddet ved Sømærket er så intensiv, at nye hjelme formentlig vil lide samme skæbne.

Der udlægges halm på de vanlig ikke-nummererede stiforløb.

Umiddelbart nord for nedkørslen ved rundingen etablerer vegetationen sig fornuftigt i de tidligere stiforgreninger.

Klitterne nord for nedkørslen samler i lighed med de senere år en del sand. Som i 2017 opsættes 5 rækker fyrretoppe for at fange sand på stranden og styrke opbygning af forklitter.

50 meter syd for sti 31 er et begyndende brud, her nedskæres 40 meter med det formål at mindske vinderosionen og bremse udviklingen. Ligeledes udlægges 15 bunker, der skal skabe ro for vindens erosion og bidrage til at hjelmen fra klitterne omkring genetablerer sig.

Ved sti 31 udlægges 3 bunker til styring af færdsel og lukning af parallelstier.

På de officielle stier mellem Blokhus Strandvej og Saltum Strandvej udlægges halm som i 2017. Kommunen har tidligere været i dialog med grundejerforeningen ved sti 24 vedrørende eventuel omlægning, og det har været drøftet på klitsynet i 2017. Jammerbugt Kommune genoptager dialogen, men da en afklaring ikke er til rådighed ved klitsynets afholdelse, besluttet det således ikke at udlægge halm på stien i år (det er i tråd med grundejerforeningens ønske i 2017).

### **Saltum Strandvej, d. 2. maj kl. 11.30. (Lokalnr. 350026)**

Deltagere:

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune  
Bent Pedersen, entreprenør  
Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel  
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel

Ved kiosken ved Saltum Strandvej suppleres fyrretoppene udlagt de senere år med yderligere 20 bunker toppe, til dæmpning af sandflugten, forårsaget primært ved den megen færdsel omkring kiosken. Der udlægges toppe umiddelbart bag kiosken samt i klitterne vest for.

Ved sti 15 er grundejerforeningen Saltum Strand i fortsat dialog med kommunen omkring omlægningen af stien. Der udlægges ikke halm i 2018.

Der lægges halm på stierne i øvrigt på strækningen fra Saltum Strandvej og til Grønhøj Strandvej.

### **Grønhøj Strandvej, d. 2. maj kl. 12.30. (Lokalnr. 350026)**

Deltagere:

Ivan Kristensen, Jammerbugt Kommune  
Bent Pedersen, entreprenør  
Martin Kristensen, Naturstyrelsen Vendsyssel  
Christina Kjærby, Naturstyrelsen Vendsyssel  
Repræsentanter fra grundejerforeningerne Johannes Sørensens Klit, Sandkassen og Grønhøj Ejerlaug

Indledningsvist er der dialog omkring bekæmpelse af Rynket Rose. Der opleves især store udfordringer omkring vejene i sommerhusområderne.

Flere steder på strækningen opleves at udlægning af halm vanskeliggør færdslen til stranden. Dette gælder sti 10 ved Grønhøj Ejerlaug, sti 9 ved Grundejerforeningen Grønhøj Nord, samt sti 4 og sti 3 ved Grundejerforeningen Sandkassen.

Ved sti nr. 4 er der igen i år dialog omkring udløbet, hvis ændrede forløb vanskeliggør færdsel. Jammerbugt Kommune påtager sig at ansøge om og stå for reetablering/løsning til styring af udløbet (forventeligt med faskiner, som tidligere).

Ved trappen ud for Bettysvej (mellem sti 2 og 3) udlægges fyrretoppe i skåret fra den tidligere placering for trappen (1 bunke øverst og 1 bunke ved klitfoden). For at hindre sandflugt omkring trappen udlægges her 2 bunker, overvejende øverst ved trappen.

Ved Nybækken nedskæres 20 meter, ligeledes udlægges i alt 6 bunker fyrretoppe. Henholdsvis 3 bunker syd for sti 1 og 3 bunker nord for.

Øvrige stier på strækningen pålægges halm som vanligt.