

Protokol

De fredede klitter i Klitmøller, Ørhage-Splittergab (Projekt nr. 9530 A)

Den 12. maj 2025 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2025. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske, Thisted Dagblad.

Fra Thisted Kommune deltog Bjarne Karlsen, fra KDI deltog Freja Holm Dahl, Hans Peter Therkildsen og Richard Gehrt Holm og fra Naturstyrelsen Thy Michael Damgaard Gramstrup og Per Kynde.

Desuden deltog flg. lokale beboere: Jan Smærup, Bjergstien, Svend Jensen, Tolderstien, Elin Rokjær, Stågbak

Generel var de fremmødte beboere godt tilfredse med klitternes tilstand og sidste års indsats. Der var selvfølgelig stadig en vis bekymring omkring sæsonens slid og sandets fygning. Flere nævnte at paradokset pt. er, at der i området gennem de sidste mange år er tillagt store sandmængder til klitten, og klitterne derfor bliver stadig højere. Det blev aftalt af NST Thy leverer lidt ekstra udhugst/knipper, som Elly og Anders B. Jensen kan anvende til småreparationer i slutten ved Tolderstien gennem sommeren. Elin Rokjær forespurgte dæmpning foran hendes hus, men da huset og klitterne omkring ikke ligger indenfor klitfredningen, hører det ikke ind under Klitfredningsbekendtgørelsen.

Generelt ser klitterne rigtigt godt ud i år og vinterstormene har ikke taget meget materiale fra kysten. Kun omkring Splittergab er strækningen noget præget af kysttilbagetrækning og derfor opstår der en del slid på klitterne længst mod øst. For nuværende ser det således ud til at behovet for dæmpning er noget reduceret i forhold til de tidligere år. Klitterne vokser de fleste steder helt ud på stranden og det er derfor kun få steder der kan nedsættes faskiner. Der er behov for at forny faskinerne på dele af strækninger mellem Splittergab og Kobbeltsti, ligesom det kan være aktuel enkelte andre steder. Enkelte steder er der større bare sandflader bag faskinerne, hvor der bør placeres knipper på tværs af rækken eller/og udlægges udhugst (flere mindre strækningen mellem Ruebak og Karbak). På hele strækningen lægges der udhugst i vindbrud – der er pt. ikke nyere vindbrud. Det blev aftalt at der gøres forsøg med at placere større bredkronede toppe i nogle af de mindre, men ret dybe vindhuller. Nedgangene til havet er generelt i god stand med der kan opstå behov for at supplere de langsgående rækker af knipper og visse steder pålægge udhugst langs siderne af nedgangene. Det gælder bl.a. nedgangen ved Tolderstien som er retableret i 2024 – her skal der igen nedsættes lidt faskiner, knipper og udhugst – jf. bemærkning ovenfor omkring lidt ekstra materiale som beboerne anvender til reparation. Der planlægges følgende arbejder:

500 faskiner a 135 kr./lb. m til ca. 200 m -- langs klitfoden	kr	67.500,00
200 stk. knipper, 80 cm pr. knip, levering, nedsætning, nødvendig nedskæring á 80,00 kr.	kr.	16.000,00
40 bkr. udhugst, levering, udlægning, nødvendig nedskæring á 800,00 kr. Anbringes i tyndt lag bag faskiner og knipper samt i vindbrud	kr.	32.000,00
I alt		115.500,00
Uforudsete udgifter	kr.	4.500,00

<u>I alt</u>	<u>kr.</u>	<u>120.000,00</u>
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	100.000,00
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	20.000,00

Arbejdet skal så vidt muligt være udført inden 1. november 2025.

Per Kynde