

Protokol

De fredede klitter i Klitmøller, Ørhage-Splittergab (Projekt nr. 9530 A)

Den 15. maj 2023 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2023. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske, Thisted Dagblad.

Fra KDI deltog Hanne Hilligsøe og Bente Mikkelsen og fra NST Thy deltog Axel Stobberup og Per Kynde. Desuden stødte Jan Smærup, Bjergstien til og Kirsten Mogensen, Tolderstien har efterfølgende telefonisk kontaktet undertegnede.

Kirsten Mogensen var bekymret omkring færdsel og slid i de sårbare klitter omkring Tolderstien, som i disse år besøges af temmelig mange strandgæster samt surfere. I øvrigt var Kirsten Mogensen og Jan Smærup generelt meget tilfredse med sandflugts-foranstaltningerne som NST har foretaget i 2022. De foreslog endvidere nedsætning af flere knipper/udhugst langs Tolderstien og de øvrige stier til standen.

Klitterne øst for Ørhage er delvist præget af kysttilbagetrækning, men i noget mindre grad end de tidligere år. Nogle steder tillægges der materiale til stranden og der opbygges lave klitter ved klitfoden. Det største slid på klitterne sker længst mod øst. Der er behov for at forny faskinerne bl.a. på en strækning mellem Tolderstien og P. Madsens Gang samt mellem Karbak og Kobbelsti og lidt ved Splittergab. Enkelte steder er der større bare sandflader bag faskinerne, hvor der bør placeres knipper på tværs af rækken eller/og udlægges udhugst (flere steder på strækningen mellem Ruebak og Karbak). På hele strækningen lægges der udhugst i vindbrud – der er flere nyere vindbrud mellem Tolderstien og P. Madsensgang. Det blev aftalt at der gøres forsøg med at placere bredkronede toppe ("Juletræer") i nogle af de mindre men ret dybe vindhuller. Langs flere af nedgangene til havet er der behov for at supplere de langsgående rækker af knipper og visse steder pålægges udhugst langs siderne af nedgangene. Det gælder bl.a. nedgangen ved Toldersti, Kobbelsti og Karbak, der alle holdes under observation.

Der planlagdes følgende arbejder.

1200 faskiner a 130,00 kr./lb. m til ca. 450 m langs klitfoden	kr	58.500,00
400 stk. knipper, 80 cm pr. knip, levering, nedsætning, nødvendig nedskæring á 75,00 kr.	kr.	30.000,00
80 bk. udhugst, levering, udlægning, nødvendig nedskæring á 700,00 kr. Anbringes i tyndt lag bag faskiner og knipper samt i vindbrud	kr.	56.000,00
I alt		144.500,00
Uforudsete udgifter (5 %)	kr.	7.225,00
I alt	kr.	151.725,00
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	126.643,50
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	25.287,50

Arbejdet skal så vidt muligt være udført inden 1. november 2023.

Per Kynde