

Protokol

De fredede klitter i Klitmøller, Ørhage-Splittergab (Projekt nr. 9530 A)

Den 13. maj 2024 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2024. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske, Thisted Dagblad.

Fra Thisted Kommune deltog Bjarne Karlsen og fra NST Thy deltog Kaj S. Pedersen, Lea J. Hjortshøj, Matti Swanson og Per Kynde. Desuden deltog flg. lokale beboere: Jan Smærup, Bjergstien, Svend Jensen, Tolderstien, Elly og Anders B. Jensen, Tolderstien.

Her i foråret (Marts/april) er der foretaget nogle mindre dæmningsarbejder omkring nedgangen ved Tolderstien, idet dette ikke blev nået i 2023. NST Thy blev kontaktet primo 2024, idet beboerne i området iagttog sandfygning i og omkring nedgangen ved Tolderstien.

Generel var de fremmødte beboere tilfredse med indsatsen – specielt med forårets indsats. Der var selvfølgelig stadig en vis bekymring omkring sæsonens slid og sandets fygning. Flere nævnte at paradokset pt. er, at der i området gennem de senere år lægges sand til klitten, og klitterne derfor bliver stadig højere. Der var generelt opbakning til den foretagne flytning af Tolderstien og til en generelt klitopbygning ved klitfoden. (med faskiner og tvær-rækker af knipper) Det blev aftalt af NST Thy leverer lidt ekstra udhugst/knipper, som Elly og Anders B. Jensen kan anvende til småreparationer i slugten ved Tolderstien gennem sommeren. (til efteråret vurderes det, hvilke yderligere tiltag der skal foretages i slugten)

Klitterne ved Splittergab er delvist præget af kysttilbagetrækning og derfor opstår der en del slid på klitterne længst mod øst. Der er behov for at forny faskinerne på dele af strækninger mellem Klitmøller å og Splittergab. Enkelte steder er der større bare sandflader bag faskinerne, hvor der bør placeres knipper på tværs af rækken eller/og udlægges udhugst (flere steder på strækningen mellem Ruebak og Karbak). På hele strækningen lægges der udhugst i vindbrud – der er nyere vindbrud mellem Tolderstien og P. Madsensgang. Det blev aftalt at der gøres forsøg med at placere bredkronede toppe ("Juletræer") i nogle af de mindre, men ret dybe vindhuller. Langs flere af nedgangene til havet er der behov for at supplere de langsgående rækker af knipper og visse steder pålægge udhugst langs siderne af nedgangene. Det gælder bl.a. nedgangen ved Kobbeltsti og Karbak,(er gjort ved Tolderstien F2024) ligesom alle nedgange holdes under observation. Der planlægges følgende arbejder (incl. arbejder der allerede er udført):

1200 faskiner a 130 kr./lb. m til ca. 450 m langs klitfoden	kr	60.000,00
400 faskiner á 130 kr/lb m til ca. 150 m langs klitfoden–opsat forår 2024		20.000,00
<hr/>		
400 stk. knipper, 80 cm pr. knip, levering, nedsætning, nødvendig nedskæring á 75,00 kr.	kr.	30.000,00
<hr/>		
80 bkr. udhugst, levering, udlægning, nødvendig nedskæring á 725,00 kr. Anbringes i tyndt lag bag faskiner og knipper samt i vindbrud (Incl. udhugst udlagt forår 2024)	kr.	58.000,00
<hr/>		
I alt		168.000,00
Uforudsete udgifter (5 %)	kr.	8.400,00
I alt	kr.	176.400,00
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	147.000,00
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	29.400,00

Arbejdet skal så vidt muligt være udført inden 1. november 2024.
Per Kynde