

Protokol

De fredede klitter ved Tranum Strand (Projekt nr. 9420 A)

Den 14. maj 2025 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2025. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske Stiftstidende.

Fra KDI deltog Anne Houstoer Christensen og Martin Kangas Christensen, fra NST Thy deltog Katja Thøgersen Staun, Ole Valente og Per Kynde.

Tranum Strand

Vest for parkeringspladsen er der intet at bemærke. Dæmpningen omkring P-pladsen skal fortsat vedligeholdes, så antallet af stiforløb og slid på klitterne begrænses. Øst for P-pladsen er de større indblæsningshuller dæmpet gennem de senere år og de er i god gænge. Kystklitten er relativ tæt på de bagved liggende sommerhuse og der er som følge af tidligere dæmpning kun nogle mindre bare sandflader på klittoppene. Området iagttages og såfremt der opstår brud i løbet af sommer/efterår udlægges der mere udhugst til dæmpning – ikke mindst for at hindre yderligere slid. Der kan evt. gøres forsøg med at placere store toppe i de mindre, men stejle vindhuller. I øvrigt er klitterne generelt i god tilstand, og der er begyndende forklitdannelse.

Der planlægges følgende arbejder i 2025: (Beredskab)

5 bk. udhugst, levering, udlægning, nødvendig nedskæring á 800,00	kr.	4.000,00
Uforudsete udgifter	kr.	500,00
<u>I alt</u>	<u>kr.</u>	<u>4.500,00</u>
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	3.750,00
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	750,00

Per Kynde