*PROTOKOL*

Naturstyrelsen

THY
Katja Thøgersen Staun
J.nr.
Dato 22-09-2026

**De fredede klitter i Klitmøller, Ørhage-Splittergab (Projekt nr. 9530 A)**
Den 18. juni 2026 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2026. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske Stiftstidende.

Fra Thisted Kommune deltog Bjarne Karlsen, fra Kystdirektoratet (KDI) deltog Martin Kangas Christensen og Nikolai Sørensen og fra Naturstyrelsen Thy deltog Michael Damgaard Gramstrup, Maria Vera Ulrich Michelsen, Astrid Lerche Møller og Katja Thøgersen Staun.

Desuden deltog følgende lokale beboere: Grethe Skaalom, Mogens Poul Jensen (strandfoged), Georg Georgsen (Klitmøller Borger- og Erhvervsforening).

Generelt var de fremmødte beboere godt tilfredse med klitternes tilstand og sidste års indsats. Der var selvfølgelig stadig en vis bekymring omkring sæsonens slid og sandets fygning.

Generelt er klitterne i rigtig fin stand og vokser de fleste steder helt ud på stranden.

Behovet for dæmpning er således som i 2025 reduceret i forhold til tidligere år. Der er ca. 5 bare områder mellem Splittergab og Kobbelsti som kan få fornyede faskiner, enkelte steder er der større bare sandflader bag faskinerne, hvor der placeres knipper på tværs af rækken eller/og udlægges udhugst. Indsatsen koncentreres omkring steder med større vindbrud og begrænset vegetation. På strækningen ses et enkelt vindbrud, der ifølge KDI vurderes ikke at være problematisk.

Nedgangene til havet er generelt i god stand med der kan opstå behov for at supplere de langsgående rækker af knipper og visse steder pålægge udhugst langs siderne af nedgangene for at begrænse sliddet bredt set.

Kommunen rydder nedgang fra Krovej til stranden, da det er en redningsvej. Naturstyrelsen gør ikke noget i forhold til sanddæmpning ved området omkring Krovej.

Der planlægges følgende arbejder:

| | | |
|---|---|---|
| 700 faskiner a 135 kr,/lb. m til ca. 200 m -- langs klitfoden | kr | 94.500,00 |
| 40 bkr. udhugst, levering, udlægning, nødvendig nedskæring á 800,00 kr. Anbringes i tyndt lag bag faskiner og knipper samt i vindbrud | kr. | 32.000,00 |
| I alt | | 126.500,00 |
| Uforudsete udgifter | kr. | 4.500,00 |

THY
Katja Thøgersen Staun
J.nr.
Dato 22-09-2026

| | | |
|---|---|---|
| I alt | kr. | 131.000,00 |
| Statens andel (5/6 af udgifterne) | kr. | 109.254,00 |
| Kommunens andel (1/6 af udgifterne) | kr. | 21.746,00 |

Arbejdet forventes udført inden december 2026.